

Kindertagesstätten weitere Entwicklung

1. Betriebsnahe Kita LMT – Fette/ ASB / Stadt
 - a. 20 Krippenplätze / ganztags
 - b. 20 Elementarplätze / ganztags

Inbetriebnahme voraussichtlich ab August/September 2014

2. Neubau Kindertagesstätte im B-Plan 57
 - a. 30 Krippenplätze / ganztags
 - b. 20 Elementarplätze / ganztags
 - c. 30 Hortplätze / ganztags

Inbetriebnahme voraussichtlich Frühjahr/Mitte 2015

3. Bis zum 31.07.2016 befristete Notgruppe der Johanniter
 - a. 10 Krippenplätze / ganztags

Inbetriebnahme ab Februar 2014.

Durch die Maßnahmen 1. und 2. sind die derzeit durch den Kreis anerkannten bzw. noch anzumeldenden Kontingente abgedeckt.

Weitere Kita noch in 2014? Nein,

denn sofern weitere Maßnahme in 2014 realisiert werden sollten, ist folgendes zu beachten:

- **22. 2. Klausurtagung des Sozial- Kulturausschusses**, hier könnten die abschließenden Kriterien für ein Interessenbekundungsverfahren festgelegt werden
- **7 Wochen nach diesem Beschluss** könnte am
- **10.4. in der Stadtverordnetenversammlung** einem Interessenten der Zuschlag für den Betrieb erteilt werden.
- 3 Wochen für die Erstellung des Leistungsprogrammes
- 4 Wochen Vor-, Entwurfs-, Genehmigungsplanung und parallel dazu die Baugrunduntersuchung
- 2 Wochen für die Leistungsbeschreibung
- 5 Wochen Ausschreibungsverfahren für die verschiedenen Gewerke