

Vorlage für den Bauausschuss am 11. September 2014

Durchführungsbericht (Öffentlicher Teil) ; Stand: 10. September 2014

Thema

Kleinsportfläche Gemeinschaftsschule Berliner Straße

hier: Erneuerung der Oberflächenbeschichtung (Sperrvermerk)

Es ist geplant, die Arbeiten in 2015 auszuführen und die Mittel der Maßnahme insgesamt für den Haushalt 2015 einzuwerben.

Klimaschutzkonzept Schwarzenbek

Erwartungsgemäß wurde uns mit Schreiben vom 16.06.2014 durch den Projektträger Kürzungen mitgeteilt. Der Finanzplan sieht jetzt eine Gesamtsumme von 52.669,40 € vor. Die Förderquote liegt bei 85%, die Eigenmittel somit bei 7.900,41 €. Es wurden weitere ergänzende Unterlagen abgefordert und dem Projektträger mit Schreiben vom 01.07.14 zugesandt.

Sporthalle Compe Schule, Wärmedämmung Ostgiebel

Die Maßnahme wurde beschränkt ausgeschrieben. Submission: 19.09.14, Baubeginn: 40.KW

Rathaus, Flachdachabdichtung II. BA

Derzeit werden die Reinigungsarbeiten der Fassade ausgeführt und Schäden am Mauerwerk beseitigt. Das Lüftungszentralgerät wird in Kürze angeliefert und eingebaut. Anschließend werden die Dachabdichtungsarbeiten vervollständigt.

Wärmeversorgungskonzept Grund- und Gemeinschaftsschule

Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Derzeit werden die Beschichtungsarbeiten der Betonsohle ausgeführt. Ab 15.09.2014, mit Lieferung des BHKW, werden die Installationsarbeiten fortgeführt. Im Schulgebäude sind die Heizanschlussleitungen bereits verlegt.

Anfragen

Verkehrssituation Königsberger Allee

Im Rahmen der Haushaltsbegehung am 06.09.14 wurde der Bereich besichtigt und aus der Mitte des Ausschusses auf die verdichtete Verkehrs- und Gefährdungssituation des Schüler- und Kita Verkehrs hingewiesen. Es wurden Maßnahmen vorgeschlagen, um den Schulverkehr geordneter zu führen und damit Gefährdungssituationen zu entschärfen.

Aufgestellt, Schwarzenbek den 10.09.2014

Reinhard Schmüser